

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"  
 "Центральные электрические сети".  
 А.В. Ермолов  
 "06" 06 2017

**График ремонта оборудования ЦЭС,  
находящегося в ведении и управлении ДПС на июль 2017 г.**

Наименование ПС, дисп. наименование оборудования.	Выполняемый объем работ.	Намеченные сроки отключения.	Дата и время первичного допуска						
			ГПС		СИЗП		СРЗиЭА		
			дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ПС Иркутская</b>									
<b>ГПП-1</b>									
ЭВ-35 ШП-5А	ПВ РЗА	17-21						17	8:00
ЭВ-35 ШП-6А	ПВ РЗА	10-14						10	8:00
<b>ПС Молодежная</b>									
ОД-1-35, КЗ-1-35	Текущий ремонт	3	3	9:00					
ЛР-35 Белореченская А	Текущий ремонт	4	4	9:00					
СР-1-35	Текущий ремонт	4	4	13:00					
Т-2	ВВИ	13-14			13	9:00			
ТСН-2	ВВИ	13-14			13	9:00			
ОД-2-35, КЗ-2-35	Текущий ремонт	13	13	9:00					
ЛР-35 Белореченская Б	Текущий ремонт	14	14	9:00					
ОД-35 СП	Текущий ремонт	14	14	13:00					
МВ-10 Т-1 яч.5	Средний ремонт, ВВИ	5	5	9:00	5	12:00			
МВ-10 яч.1	Средний ремонт, ВВИ	6	6	9:00	6	12:00			
МВ-10 яч.4	Средний ремонт, ВВИ	7	7	9:00	7	12:00			
МВ-10 яч.2 Резерв	Демонтаж МВ	10	10	13:00					
МВ-10 яч.7 Резерв	Демонтаж МВ	10	10	9:00					
МВ-10 яч.8	Средний ремонт, ВВИ	11	11	9:00	11	12:00			
СВ-10 яч.9	Средний ремонт, ВВИ	12	12	9:00	12	12:00			
МВ-10 Т-2 яч.14	Средний ремонт, ВВИ	17	17	9:00	17	12:00			
МВ-10 яч.11	Средний ремонт, ВВИ	18	18	9:00	18	12:00			
МВ-10 яч.15	Средний ремонт, ВВИ	19	19	9:00	19	12:00			
МВ-10 яч.17	Средний ремонт, ВВИ	20	20	9:00	20	12:00			
МВ-10 яч.18	Средний ремонт, ВВИ	21	21	9:00	21	12:00			
МВ-10 яч.19	Средний ремонт, ВВИ	24	24	9:00	24	12:00			
МВ-10 яч.12 Резерв	Демонтаж МВ	25	25	9:00					
<b>ПС Восточная</b>									
1 секция 35 кВ	Средний ремонт с заменой изоляции: ШР-35 РРЗ, ШР-35 ЧНФ, ШР РВС-1-35, ШР-35 Т-1, ШР ТН-1-35, СР-1-35	3-5	3	9:00					
ЛР-35 РРЗ	Средний ремонт с заменой изоляции	6	6	9:00					
МВ-35 РРЗ	Текущий ремонт, ХА	6	6	9:00					
ЛР-35 ЧНФ	Средний ремонт с заменой изоляции	7	7	9:00					
МВ-35 ЧНФ	Текущий ремонт, ХА	7	7	9:00					
2 секция 35 кВ	Средний ремонт с заменой изоляции: ШР-35 Н.Гришевская, ШР-35 РВС-2, ШР-35 Т-2, ШР ТН-2-35, СР-2-35	10-12	10	9:00					
ЛР-35 Н.Гришевская	Средний ремонт с заменой изоляции	13	13	9:00					
МВ-35 Н.Гришевская	Текущий ремонт, ХА	13	13	9:00					
Т-1	ХА	14	14	9:00					
МВ-35 Т-1	Текущий ремонт, ХА	14	14	9:00					
МВ-35 Т-2	Текущий ремонт, ХА	18	18	9:00					
СВ-35	Текущий ремонт, ХА	19	19	9:00					
<b>ПС ЧНФ</b>									
МВ-35 Восточная	Текущий ремонт, ХА	7	7	10:30					
МВ-35 ТЭЦ-12	Текущий ремонт, ХА	24	24	9:00					
МВ-35 Т-1	Текущий ремонт, ХА	24	24	9:00					
<b>ПС Аляты</b>									
Т-1	Текущий ремонт, ВВИ	10-14	10	9:00	10	10:00			
МВ-35 Т-1	Средний ремонт, ВВИ, ХА	10-14	10	9:00	14	11:00			
ЛР-35 Иваничская	Средний ремонт с заменой изоляции	10-14	10	9:00					
МВ-35 Иваничская	Средний ремонт, ВВИ, ХА	10-14	10	9:00	14	12:00			
1 секция 35 кВ	Средний ремонт с заменой изоляции: ШР-35 Иваничская, ШР-35 Т-1, ШР ТН-1-35	10-14	10	9:00					
Т-2	Текущий ремонт, ВВИ	17-21	17	9:00	17	10:00			
МВ-35 Т-2	Средний ремонт, ВВИ, ХА	17-21	17	9:00	21	11:00			

ЛР-35 Голуметь	Средний ремонт с заменой изоляции	17-21	17	9:00				
МВ-35 Голуметь	Средний ремонт, ВВИ, ХА	17-21	17	9:00	21	12:00		
2 секция 35 кВ	Средний ремонт с заменой изоляции: ШР-35 Голуметь, ШР-35 Т-2	17-21	17	9:00				
МВ-10 яч.11 Хандагай	Средний ремонт, ВВИ	24	24	9:00	24	12:00		
<b>ПС Уткоферма</b>								
Т-1	Текущий ремонт, ХА бак, РПН	25	25	9:00				
Т-2	Текущий ремонт, ХА бак	26	26	9:00				
<b>ПС Новонкутск-110</b>								
Т-1	Текущий ремонт	17-19	17	9:00				
Т-2	Текущий ремонт Т-2, ТР-110 Т-2	10-14	10	9:00				
МВ-110 Т-2	Текущий ремонт. Дополнительно выполнить мероприятия плана по предотвращению отказов выключателей	10-14	10	9:00				
РП-2-110	Текущий ремонт	10-14	10	9:00				
ТН-2-35	ВВИ	10			10	12:00		
МВ-35 Т-1	Текущий ремонт, ХА	17-19	17	9:00				
ТН-1-35	ВВИ	20			20	9:00		
МВ-35 Новоленино	Текущий ремонт, ХА	5	5	9:00				
1 секция 35 кВ	Демонтаж резерва: блок 1 (МВ-35, ШР-35); блок 2 (МВ-35, ШР-35)	20-21 (с вводом на ночь)	20, 21	9:00				
<b>ПС Новогромово</b>								
Т-1	ПВ РЗА	3-7					3	9:00
Т-2	ПВ РЗА	10-14					10	9:00
СВ-35	ПВ РЗА	17-19					17	9:00
<b>Усольский район</b>								
СВ-607	ПВ РЗА	24					24	9:00
СВ-602	ПВ РЗА	25					25	9:00
СВ-603	ПВ РЗА	26					26	9:00
СВ-604	ПВ РЗА	27					27	9:00
СВ-4	ПВ РЗА	28					28	9:00
<b>ПС Анхультя</b>								
МВ-35 Тыргетуй ц.А	ПВ РЗА	4					4	9:00
МВ-35 Тыргетуй ц.Б	ПВ РЗА	5					5	9:00
МВ-10 яч.2; 4; 7; 144 СВ-10	ПВ РЗА	18-21					18	9:00
<b>ПС Кутулик-35</b>								
СВ-35	ПВ РЗА	6-7					6	9:00
<b>ПС Промышленная</b>								
АВ-0.4 ТСН-1	ПВ РЗА	4					4	9:00
АВ-0.4 ТСН-2	ПВ РЗА	5					5	9:00
СВ-0,4	ПВ РЗА	6					6	9:00
<b>ПС Новожилкино</b>								
ДГЗ 1с	ПВ РЗА	3					3	9:00
ДГЗ 2с	ПВ РЗА	4					4	9:00
<b>ПС Железнодорожник</b>								
Т-1	ПВ РЗА	17-21					17	9:00
Т-2	ПВ РЗА	24-28					24	9:00
<b>ПС Железнодорожник</b>								
ВВ-10 яч7,8;11;12; СВ-10	ПВ РЗА	в течение месяца					в течение месяца	9:00

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

от 06.06.2017

Рег. номер: 06.204.010-08.1-4.05-0013  
 Содержание: График отключений обор. ДПС ЦЭС на июль 2017 г  
 Инициатор: Егоров Павел Геннадьевич

Согласующие	ФИО	Дата получения	Дата согласования	Результат согласования	Комментарии
Начальник службы	Марков Сергей Дмитриевич	02.06.2017 13:37	02.06.2017 14:00	Согласовано	
Заместитель главного инженера	Трубников Сергей Николаевич	02.06.2017 13:37	02.06.2017 14:30	Согласовано	
Начальник РЭС	Номоконов Сергей Геннадьевич	02.06.2017 13:37	05.06.2017 08:27	Согласовано	
Начальник службы	Просянкин Константин Александрович	02.06.2017 13:37	05.06.2017 09:08	Согласовано	
Начальник службы	Семенов Борис Николаевич	02.06.2017 13:37	06.06.2017 07:26	Согласовано	
Начальник службы	Жукова Наталья Николаевна	02.06.2017 13:37	06.06.2017 08:51	Согласовано	С учетом поправок от Милютин Н.И.
Начальник службы	Ган Юрий Александрович	02.06.2017 13:37	06.06.2017 15:36	Согласовано	